

-Свайное поле

-Железобетонный ростверк

3. Монтаж 1-го этажа - 100 %
4. Монтаж 2-го этажа - 100 %
5. Монтаж 3-го этажа – 100 %
6. Кровля - 90 %
7. Внутренняя отделка - 0 %
8. Внутренние инженерные сети - 85 %
9. Внешние инженерные сети - 80 %
10. Благоустройство - 0 %

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ. Ведутся работы по:

-устройству ограждающих конструкций из позагребня;

-монтажу оконного остекления;

-устройству фасада;

-устройству пола;

-устройству кровли;

-монтажу внутриквартальных сетей НВК;

-прокладке сетей электроснабжения;

-устройству внутренних сетей газоснабжения;

-прокладке отопления;

-устройству молниезащиты;

-монтажу коаксиальной трубы;

-монтажу вентиляции

Генеральный директор



/С.Ф.Агеев/