

в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава муниципального образования _____ Сидоренко В.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ Быстрова Н.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Быстрова Н.В. 8(81370) 58-001
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2018 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана
мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

| | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
|--|---|-------------------|--|---|--|
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год». | | | | | |
| 1. | Оборудование для спортивной площадки в дер. Агалатово, ул. Жилгородок | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку оборудования для спортивной площадки | Август 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланировано к исполнению в августе 2018 года |
| 1.2. | Поставка оборудования для спортивной площадки | Октябрь 2018 года | Подрядная организация | Оборудование для спортивной площадки, улучшение условий жизни населения | Запланировано к исполнению в октябре 2018 года |
| 1.3. | Трудовое участие граждан в проведении работ по монтажу оборудования для спортивной площадки | Октябрь 2018 года | Общественный совет, жители части территории д. Агалатово | Монтаж оборудования, привлечение населения к благоустройству муниципального образования | Запланировано к исполнению в октябре 2018 года |
| 1.4. | Приемка оборудования в порядке, установленном контрактом | Ноябрь 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Накладные на поставку оборудования, счет на оплату (счет-фактура) | Запланировано к исполнению в ноябре 2018 года |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|
| 2. | Разработка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер. Агалатово | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на разработку проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово | Август 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланировано к исполнению в августе 2018 года |
| 2.2. | Разработка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово | Октябрь 2018 года | Подрядная организация | Проектная документация, обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития объекта: «Парк Авиаторов» | Запланировано к исполнению в октябре 2018 года |
| 2.3. | Приемка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово | Ноябрь 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3) | Запланировано к исполнению в ноябре 2018 года |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год». | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Ноябрь 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3); Накладные на поставку оборудования, счет на оплату (счет-фактура) | Запланировано к исполнению в ноябре 2018 года |

| | | | | | |
|------|--|--|--|---|--|
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет по состоянию на 01 июля 2018 года сдан |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |