

т в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава муниципального образования _____ Сидоренко В.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ Быстрова Н.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Быстрова Н.В. 8(81370) 58-001
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2018 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана
мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год».					
1.	Оборудование для спортивной площадки в дер. Агалатово, ул. Жилгородок				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку оборудования для спортивной площадки	Август 2018 года	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Произведен отбор поставщика, заключение контракта 03 октября 2018 года
1.2.	Поставка оборудования для спортивной площадки	Октябрь 2018 года	Подрядная организация	Оборудование для спортивной площадки, улучшение условий жизни населения	Запланировано к исполнению в октябре 2018 года
1.3.	Трудовое участие граждан в проведении работ по монтажу оборудования для спортивной площадки	Октябрь 2018 года	Общественный совет, жители части территории д. Агалатово	Монтаж оборудования, привлечение населения к благоустройству муниципального образования	Запланировано к исполнению в октябре 2018 года
1.4.	Приемка оборудования в порядке, установленном контрактом	Ноябрь 2018 года	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района	Накладные на поставку оборудования, счет на оплату (счет-фактура)	Запланировано к исполнению в ноябре 2018 года

2.	Разработка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер. Агалатово				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на разработку проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово	Август 2018 года	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Исполнено
2.2.	Разработка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово	Октябрь 2018 года	Подрядная организация	Проектная документация, обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития объекта: «Парк Авиаторов»	Запланировано к исполнению в октябре 2018 года
2.3.	Приемка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово	Ноябрь 2018 года	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района	Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3)	Запланировано к исполнению в ноябре 2018 года

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» на 2018 год».**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Ноябрь 2018 года	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района	Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3); Накладные на поставку оборудования, счет на оплату (счет-фактура)	Запланировано к исполнению в ноябре 2018 года

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет по состоянию на 01 октября 2018 года сдан
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	По состоянию на 01 октября 2018 года корректировка не требуется